

**Außenwandbekleidung**

**Altdeutsche Deckung**

**Bauvorhaben:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Bauherr:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

---

Die Beschreibung der im Leistungsverzeichnis benannten Positionen versteht sich immer ausschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion und Vordeckung. Für Statik, Windsoglasten usw. sind gesonderte Ermittlungen oder Anforderungen zu berücksichtigen.

**1.01 ca. \_\_\_\_\_ qm Gerüst**

Gerüst als Arbeits- und Schutzgerüst nach den Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft aufstellen und für die Dauer der Arbeiten vorhalten.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.02 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Wandeindeckung mit deutschem Schiefer als Altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung 16tel, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/ - stifen oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® Grube Magog.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.02 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Wandeindeckung mit deutschem Schiefer als Altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung 32tel, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/ - stifen oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® Grube Magog.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

---

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

**1.02 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Wandeindeckung mit deutschem Schiefer als Altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung 64tel, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® Grube Magog.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.02 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Wandeindeckung mit deutschem Schiefer als Altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung 16tel, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® Grube Magog.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.02 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Wandeindeckung mit deutschem Schiefer als Altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung 32tel, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® Grube Magog.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.02 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Wandeindeckung mit deutschem Schiefer als Altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung 64tel, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® Grube Magog.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Wechselgebände**

Deckung der Wechselgebände in gegenläufige Deckrichtung der Hauptfläche.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.04 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der schrägen Ortkanten**

Deckung der schrägen Ortkanten mit eingebundenem Anfang- und Endort, Anfangort als Stichort, Endort als Doppelort, passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.04 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der schrägen Ortkanten**

Deckung der schrägen Ortkanten mit aufgelegtem Strackort, Rechteck 27 x 18 cm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

**1.05 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Orte**

Deckung der Orte mit eingebundenem  
Anfangs- und Endort,  
Anfangort als Stichort,  
Endort als Doppelort,  
passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.05 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Orte**

Deckung der Orte mit aufgelegtem Strackort,  
Rechteck 27 x 18 cm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.06 ca. \_\_\_\_\_ m Gaubenpfosten verkleiden**

Gaubenpfostenverkleidung, Breite ca. 20-40 cm, mit  
Schiefer erstellen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

**1.07 ca. \_\_\_\_\_ qm Fischschuppendeckung**

Wandfläche mit Fischschuppen eindecken, Befestigung mit  
mind. 2 Schiefernägeln oder -stiften.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

---

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

**1.08 ca. \_\_\_\_\_ m Anarbeiten der Deckung**

Anarbeiten der Deckung an vorhandene Wandanschlüsse aus Metall nach DIN 18338 passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.09 ca. \_\_\_\_\_ m Wandanschluss**

Wandanschluss seitlich, aus Kupfer DIN 17650, Dicke 0,7 mm, passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung. Zuschnitt 200 mm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.10 ca. \_\_\_\_\_ m Wandanschluss**

Wandanschluss seitlich, aus Kupfer DIN 17650, Dicke 0,7 mm, passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung. Zuschnitt 250 mm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.11 ca. \_\_\_\_\_ Stück Meisterstunden**

Meisterstunden im Stundennachweis für eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

---

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

**1.12 ca. \_\_\_\_\_ Stück Gesellenstunden**

Gesellenstunden im Stundennachweis für  
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis  
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

**1.13 ca. \_\_\_\_\_ Stück Auszubildendenstunden**

Auszubildendenstunden im Stundennachweis für  
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis  
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

**Nettosumme:** \_\_\_\_\_

**zzgl. 19% Mehrwertsteuer:** \_\_\_\_\_

**Endsumme:** \_\_\_\_\_